

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৫ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd


স্মারক নং-১৮.০২৪.০১৪.০০২.০২০.২০১৭/১৯৮

তারিখ: ১৩ নভেম্বর ২০১৮

বিষয়: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুজ এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে
বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প সময়ের স্পেক্টেস্ব, ২০১৮ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এমপি এর সভাপতিত্বে গত ৩১/১০/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত অন্ত
মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুজ উন্নয়ন প্রকল্পের স্পেক্টেস্ব, ২০১৮ পর্যন্ত সময়ের
বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্বিংজ্ঞ প্রেরণ করা
হলো।

সংযুক্তি: ২ (দুই) পাতা।


মোঃ আরিফুল ইসলাম **মন্ত্রী**
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোন: ৯৫৪৫০৯৮

বিতরণ (জ্যোতার ভিত্তিতে নথে):

- ১। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ উপ-সচিব/উপ-প্রধান, ইউ এন- ৩)।
- ৩। সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বন্দর/সংস্থা/উন্নয়ন), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা, বাগেরহাট।
- ৬। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বন্দর ভবন, চট্টগ্রাম।
- ৭। চেয়ারম্যান, বিআইডিলিউটিসি, ফেয়ারলী হাউজ, শাহবাগ, ঢাকা।
- ৮। চেয়ারম্যান, স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, টিসিবি ভবন, কাওরাগ বাজার, ঢাকা।
- ৯। চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, আল-আমিন মিলিনিয়াম টাওয়ার, লেভেল-৭, ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা।
- ১০। বিভাগ প্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ১১। মহা-পরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ১৪১-১৪৩ মতিবিল বা/এ, ঢাকা।
- ১২। চেয়ারম্যান, বিআইডিলিউটিএ, ১৪১-১৪৩ মতিবিল বা/এ, ঢাকা।
- ১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, বিএসসি ভবন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম।
- ১৪। যুগ্ম-সচিব (বাজেট), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৫। কম্বল্যান্ট, মেরিন একাডেমী, জুলদিয়া, চট্টগ্রাম।
- ১৬। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিউট, হালিশহর, চট্টগ্রাম।
- ১৭। পরিচালক-১১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, টেক্জগাঁও, ঢাকা।
- ১৮। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ১৯। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (১/২/৩/৪/৫) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি:

- ১। মাননীয় স্বামীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (তাঁকে সভার কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা
হলো।)
- ৪। যুগ্ম প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। উপ প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৫ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়ঃ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে
বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপত্তি:	শাজাহান থান, মাননীয় মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ:	৩১/১০/২০১৮ ইং
সময়:	দুপুর ১১.৩০ ঘটিকা
স্থান:	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ
উপস্থিতি:	পরিশিষ্ট "ক"।

০১। মাননীয় মন্ত্রীর অনুমতিক্রমে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সচিব মহোদয় সভার শুরুতে সকলকে স্বাগত জানান। তিনি
বলেন, অদ্যকার সভায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটে গৃহীত প্রকল্পসমূহের সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন
অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। অতপর তিনি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মপ্রধান-কে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার বিষয়সমূহ বিস্তারিত
উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। যুগ্মপ্রধান, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নৌপরিবহন
মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ৪৫ টি (এডিপিভুক্ত ৩৫ টি + নিজস্ব অর্থায়ন ১০ টি) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে
এর সংখ্যা ছিল ৩৫ টি ((এডিপিভুক্ত ২৫ টি + নিজস্ব অর্থায়ন ১০ টি))। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪৫ টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত
৪১৭২.৫৪ কোটি টাকা যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দে প্রায় ৮৮% বেশি। সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে
৩৬৪.৬৪৩ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৮.৭৩%। এ ব্যয় জাতীয় অগ্রগতি ৮.২৫% এর কাছাকাছি। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত
এডিপিতে বাস্তবায়নাধীন ৩৫ টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৮৫৪.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে যা গত বছরের তুলনায়
৩২.৪৬ গুণ বেশি। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ১০ টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৩১৭.৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দ
আছে যা গত বছরের তুলনায় ১১০.৬৫ গুণ বেশি। এছাড়া এডিপিতে বরাদ্দবিহীনভাবে অনুমোদিত ৩১ টি এবং বৈদেশিক
সহায়তাপুষ্ট ১৫ টি প্রকল্প রয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত মোট ১২ টি প্রকল্প (এডিপি ১০ টি + নিজস্ব অর্থায়ন ২ টি) অনুমোদিত
হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী বলেন প্রকল্পের কাজের গতি গত বছরের এই সময়ের তুলনায় সন্তোষজনক হলেও সামগ্রিকভাবে লক্ষ্যমাত্রা
অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। এ বিষয়ে তিনি প্রকল্প পরিচালকদের সজাগ থাকার নির্দেশনা দেন। শীপ বিল্ডার্সদের
কায়ক্রমে মন্ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করেন। দরপত্রের মাধ্যমে কাজ দেয়ার ক্ষেত্রে যে সকল শীপ বিল্ডার্স পূর্বে দেয়া চুক্তি অনুযায়ী
কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পাদন করেছে, তাদেরকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে মর্মে নির্দেশনা দেন। অর্থবছরের ৩ মাস অতিবাহিত
হওয়ার পরও প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি সন্তোষজনক না হওয়ায় তিনি প্রকল্প পরিচালকদের আরো দায়িত্বশীল হওয়ার
নির্দেশনা দেন। পিপিআর, পিপিএ অনুযায়ী দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রকল্পসমূহের দরপত্রের কার্যক্রম শেষ করতে হবে মর্মে নির্দেশনা
দেন।


০৩. অতঃপর সভায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও গত সভার সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। বিস্তারিত
আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১০)

ক্র.ন	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	প্রকল্পের অর্থছাড় সংক্রান্ত: এডিপিভুক্ত ৩৫টি প্রকল্পের মধ্যে ২য় কিস্তির অর্থছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে ১০টি (টিসি-৩টি, মোবক-৫টি, পায়রা-১টি এবং নদী রক্ষা কমিশন-১টি)। ২৫টি প্রকল্পের প্রস্তাব এখনো পাওয়া যায়নি। অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহের অর্থছাড়ের প্রস্তাব দুটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	সংস্থা প্রধান/প্রকল্প পরিচালকগণ দুটি ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	সংস্থা প্রধান/প্রকল্প পরিচালকগণ
৩.২	প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাঃ টিসি, টিএ, মোবক, চবক, বাস্তবক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও পাবক (মোট ৮টি সংস্থা) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ করেছে। বিএসসি, নদী রক্ষা কমিশন (মোট ২টি সংস্থা) প্রেরণ করেনি। বিএসসি এবং নদী রক্ষা কমিশনকে আগামী ৭ দিনের মধ্যে ক্রয় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	যেসকল সংস্থার এডিপিতে প্রকল্প নেই তারা শুধু প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।	সংস্থা প্রধানগণ এবং প্রকল্প পরিচালকগণ
৩.৩	PCR প্রদানঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্প ৯টি। ৬ টি প্রকল্পের (টিএ-৩, বাস্তবক-১টি, মবক-১ টি, টিসি-১ টি) পিসিআর পাওয়া গেছে, ৩টি (মোবক-১টি, টিসি-১টি, বিএসসি-১) পাওয়া যায়নি। অবশিষ্ট ৩টি প্রকল্পের পিসিআর আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দাখিলের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	মবক, টিসি ও বিএসসি দুটি পিসিআর প্রদান করবে।	সংস্থা প্রধানগণ এবং প্রকল্প পরিচালকগণ
৩.৪	প্রকল্পের সংশোধনঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮টি প্রকল্পের সংশোধনের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। ৩টা অনুমোদিত হয়েছে। বাকি ৫টি (টিসি-১, টিএ-৩, চবক-১) প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যে সমস্ত প্রকল্প এখনো অনুমোদিত হয়নি সেগুলো দুটি অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	মেয়াদ বৃক্ষ/সংশোধন সংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাব দুটি সম্প্রস্ত করতে হবে।	নৌপম, সংস্থা প্রধানগণ ও প্রকল্প পরিচালকগণ
৩.৫	শীগ বিস্তারসদের সাথে সভাকরণঃ জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নির্ধারিত সময়ে জলাধার সরবরাহ না করায় মাননীয় মন্ত্রী অসংযোগ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে জাহাজ নির্মাণাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে সভা করে কার্যক্রম হরান্বিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	জলাধার নির্মাণের অগ্রগতি হরান্বিত করার জন্য এফএমসি, নিউ ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড, আনন্দ শিপইয়ার্ড ও থ্রি-এঙ্গেল মেরিন লিমিটেড এর সাথে মিটিং করতে হবে।	নৌপম
৩.৬	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ সার্বিকভাবে বিআইডিলিউটিএ, নৌপম(নিজস্ব), বিএসসি এবং এনএমআই প্রকল্পের অগ্রগতি সংযোগজনক হলেও অন্যান্য সংস্থার বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) সংযোগজনক নয়।	প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি হরান্বিত করার জন্য সকল প্রকল্প পরিচালককে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সংস্থা প্রধানগণ এবং প্রকল্প পরিচালকগণ
৩.৭	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সমাপ্তকরণ এবং কার্যাদেশ প্রদানঃ গণ্য, কায় ও সেবা বিষয়ক মোট ১০৮ টি ক্রয় পরিকল্পনার বিপরীতে সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সময় পর্যন্ত ১৭ টি (লক্ষ্যমাত্রার ১৮%) ক্রয় কার্যক্রম নিষ্পন্নপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যা কাংখিত নয়।	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দুটি ক্রয় কার্যক্রম নিষ্পন্নপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে পিপিআর কঠোরভাবে অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক।	প্রকল্প পরিচালকগণ
৩.৮	চলতি ২০১৮-২৯ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তিকরণঃ চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১০ টি প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে।	চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ সমাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সংস্থা প্রধানগণ এবং প্রকল্প পরিচালকগণ

০৪. সচিব মহোদয় শুক্র মৌসুমে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, যে সমস্ত প্রকল্পের পিসিআর এখনো পাওয়া যায়নি সে সকল প্রকল্পের পিসিআর অতিদ্রুত জমা দেয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৫. সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(শাজাহান খান)
মন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়